

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS														
OBRA: CONSTRUÇÃO PRAÇA														
LOCAL: PRAÇA SANTO ANTONIO, CENTRO, RIACHO DOS MACHADOS - MG														
Item	Discriminação dos Serviços	%	Valor das obras/serviços	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMENARES	5,27%	R\$ 52.480,85	95,00%	R\$ 49.856,81	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,00%	R\$ 2.624,04	R\$ 52.480,85
2	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES	6,55%	R\$ 65.201,81	75,00%	R\$ 48.901,36	25,00%	R\$ 16.300,45	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 65.201,81
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	3,33%	R\$ 33.101,09	0,00%	-	100,00%	R\$ 33.101,09	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	R\$ 33.101,09
4	PRAÇA C/ ESPELHO DE ÁGUA													
4.1	FONTE LUMINOSA	46,04%	R\$ 458.246,60	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 229.123,30	25,00%	R\$ 114.561,65	25,00%	R\$ 114.561,65	R\$ 458.246,60
4.2	CANTEIROS	1,52%	R\$ 15.154,03	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 3.788,51	50,00%	R\$ 7.577,02	25,00%	R\$ 3.788,51	R\$ 15.154,03
4.3	REVESTIMENTO	8,88%	R\$ 88.385,52	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 44.192,76	50,00%	R\$ 44.192,76	R\$ 88.385,52
4.4	PISO	7,89%	R\$ 78.542,36	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	75,00%	R\$ 58.906,77	25,00%	R\$ 19.635,59	R\$ 78.542,36
4.5	MURO "ARRIMO"	1,27%	R\$ 12.641,10	0,00%	-	0,00%	-	75,00%	R\$ 9.480,83	25,00%	R\$ 3.160,28	0,00%	-	R\$ 12.641,10
4.6	ELETRICA	4,42%	R\$ 43.944,87	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 21.972,44	50,00%	R\$ 21.972,44	R\$ 43.944,87
4.7	HIDRAULICA	8,61%	R\$ 85.680,09	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 21.420,02	25,00%	R\$ 21.420,02	50,00%	R\$ 42.840,05	R\$ 85.680,09
4.8	MARCNARIA E SERRALHERIA	0,72%	R\$ 7.145,25	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 7.145,25	R\$ 7.145,25
4.9	ESTACIONAMENTO	0,27%	R\$ 2.677,44	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 1.338,72	50,00%	R\$ 1.338,72	R\$ 2.677,44
4.10	PAISAGISMO	1,65%	R\$ 16.440,03	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 16.440,03	R\$ 16.440,03
4.11	LETREIRO	1,46%	R\$ 14.485,13	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 14.485,13	R\$ 14.485,13
4.12	CASA DE MAQUINAS	0,89%	R\$ 8.818,09	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 4.409,05	50,00%	R\$ 4.409,05	R\$ 8.818,09
5.0	CONCLUSÃO	1,25%	R\$ 12.399,69	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 3.099,92	25,00%	R\$ 3.099,92	50,00%	R\$ 6.199,85	R\$ 12.399,69
	TOTAL	-	R\$ 995.343,95	9,92%	R\$ 98.758,17	4,96%	R\$ 49.401,54	26,82%	R\$ 266.912,58	28,20%	R\$ 280.638,62	30,10%	R\$ 299.633,05	R\$ 995.343,95
	TOTAL ACUMULADO	-	R\$ 995.343,95	-	R\$ 98.758,17	-	R\$ 148.159,71	-	R\$ 415.072,29	-	R\$ 695.710,90	-	R\$ 995.343,95	R\$ 995.343,95

Riacho dos Machados/MG, 01 de Dezembro de 2023

Santiago Aparecido de Souza
Engenheiro Civil - CREA: 233.416/D - MG.

Ricardo da Silva Paz
Prefeito Municipal