

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS													
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA FUTSAL SOCIETY - DIMENSÕES 20,0 x 40,0 - PISO EM CONCRETO POLIDO													
LOCAL: MUNICÍPIO DE RIACHO DOS MACHADOS - MG													
Item	COMUNIDADES	%	Valor das obras/serviços	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇO PRELIMINAR	4,03%	R\$ 12.555,10	75,00%	R\$ 9.416,33	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 3.138,78	100,00%	R\$ 12.555,10
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	1,44%	R\$ 4.496,00	100,00%	R\$ 4.496,00	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 4.496,00
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO	0,21%	R\$ 661,57	100,00%	R\$ 661,57	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 661,57
4	PORTAS	2,86%	R\$ 8.887,37	0,00%	-	25,00%	R\$ 2.221,84	75,00%	R\$ 6.665,53	0,00%	-	100,00%	R\$ 8.887,37
5	VIDRO	0,27%	R\$ 839,76	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 839,76	100,00%	R\$ 839,76
6	PISO QUADRA	36,19%	R\$ 112.650,24	25,00%	R\$ 28.162,56	75,00%	R\$ 84.487,68	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	R\$ 112.650,24
7	ALAMBRADO E ACESORIOS	22,86%	R\$ 71.156,89	0,00%	-	25,00%	R\$ 17.789,22	50,00%	R\$ 35.578,45	25,00%	R\$ 17.789,22	100,00%	R\$ 71.156,89
8	ELETRICA	3,12%	R\$ 9.713,48	0,00%	-	25,00%	R\$ 2.428,37	25,00%	R\$ 2.428,37	50,00%	R\$ 4.856,74	100,00%	R\$ 9.713,48
9	HIDRAULICA	2,54%	R\$ 7.899,38	0,00%	-	50,00%	R\$ 3.949,69	50,00%	R\$ 3.949,69	0,00%	-	100,00%	R\$ 7.899,38
10	LOUÇAS, METAIS E BACADAS	10,38%	R\$ 32.314,72	0,00%	-	25,00%	R\$ 8.078,68	50,00%	R\$ 16.157,36	25,00%	R\$ 8.078,68	100,00%	R\$ 32.314,72
11	REVESTIMENTO	2,74%	R\$ 8.521,92	0,00%	-	50,00%	R\$ 4.260,96	50,00%	R\$ 4.260,96	0,00%	-	100,00%	R\$ 8.521,92
12	PINTURA	6,14%	R\$ 19.103,89	0,00%	-	0,00%	-	50,00%	R\$ 9.551,95	50,00%	R\$ 9.551,95	100,00%	R\$ 19.103,89
13	CONCLUSÃO	7,21%	R\$ 22.442,30	0,00%	-	0,00%	-	25,00%	R\$ 5.610,58	75,00%	R\$ 16.831,73	100,00%	R\$ 22.442,30
	TOTAL	-	R\$ 311.242,62	13,73%	R\$ 42.736,46	39,59%	R\$ 123.216,45	27,05%	R\$ 84.202,87	142,94%	R\$ 61.086,85	100,00%	R\$ 311.242,62
	TOTAL ACUMULADO	-	R\$ 311.242,62	-	R\$ 42.736,46	-	R\$ 165.952,90	-	R\$ 250.155,77	-	R\$ 311.242,62	-	R\$ 311.242,62

Riacho dos Machados - MG, 29 de Abril de 2024

Santiago Aparecido de Souza
Engenheiro Civil - CREA: 233.416/D - MG.

Ricardo da Silva Paz
Prefeito Municipal