

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS				VALOR TOTAL: R\$ 73.126,88		12/12/2025	
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO DE CONCRETO DE LADEIRAS E REVITALIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE BEM QUERER							
LOCAL: COMUNIDADE BEM QUERER, DISTRITO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS/MG							
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	A EXECUTAR				
			MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	PLACA DE OBRA:	0,43%	100,00%				100,00%
		R\$ 312,88	R\$ 312,88				R\$ 312,88
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADO DE CONCRETO DE LADEIRAS	61,08%	10,00%	30,00%	50,00%	10,00%	100,00%
		R\$ 44.668,31	R\$ 4.466,83	R\$ 13.400,49	R\$ 22.334,16	R\$ 4.466,83	R\$ 44.668,31
3	REVITALIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO PASSAGEM MOLHADA	38,49%	60,00%	40,00%			100,00%
		R\$ 28.145,69	R\$ 16.887,42	R\$ 11.258,28			R\$ 28.145,69
TOTAL		100,00%	29,63%	33,72%	30,54%	6,11%	100,00%
		R\$ 73.126,88	R\$ 21.667,13	R\$ 24.658,77	R\$ 22.334,16	R\$ 4.466,83	R\$ 73.126,88
Santiago Aparecido de Souza				Ricardo da Silva Paz			
Engenheiro Civil - CREA/MG Nº 233.416/D				Prefeito Municipal de Riacho dos Machados			