

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS MACHADOS									
OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA FUTSAL SOCIETY - DIMENSÕES 18,0 x 30,0 - PISO EM CONCRETO POLIDO									
LOCAL: COMUNIDADE MOTAS, ZONA RURAL									
Ítem	COMUNIDADES	%	Valor das obras/serviços	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇO PRELIMINAR	0,84%	R\$ 1.392,25	100,00%	R\$ 1.392,25	0,00%	-	100,00%	R\$ 1.392,25
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	0,93%	R\$ 1.537,15	100,00%	R\$ 1.537,15	0,00%	-	100,00%	R\$ 1.537,15
3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SOLO	6,29%	R\$ 10.392,12	100,00%	R\$ 10.392,12	0,00%	-	100,00%	R\$ 10.392,12
4	INFRAESTRUTURA	10,66%	R\$ 17.622,35	75,00%	R\$ 13.216,76	25,00%	R\$ 4.405,59	100,00%	R\$ 17.622,35
5	PISO QUADRA	37,25%	R\$ 61.588,94	0,00%	-	100,00%	R\$ 61.588,94	100,00%	R\$ 61.588,94
6	ALAMBRADO E ACESORIOS	32,31%	R\$ 53.412,95	25,00%	R\$ 13.353,24	75,00%	R\$ 40.059,71	100,00%	R\$ 53.412,95
7	ELETRICA	2,18%	R\$ 3.603,50	0,00%	-	100,00%	R\$ 3.603,50	100,00%	R\$ 3.603,50
8	PINTURA	6,25%	R\$ 10.330,22	0,00%	-	100,00%	R\$ 10.330,22	100,00%	R\$ 10.330,22
9	CONCLUSÃO	3,30%	R\$ 5.448,60	0,00%	-	100,00%	R\$ 5.448,60	100,00%	R\$ 5.448,60
	TOTAL	-	R\$ 165.328,08	24,13%	R\$ 39.891,52	75,87%	R\$ 125.436,56	100,00%	R\$ 165.328,08
	TOTAL ACUMULADO	-	R\$ 165.328,08	-	R\$ 39.891,52	-	R\$ 165.328,08	-	R\$ 165.328,08

Riacho dos Machados, 11 de Dezembro de 2025

Santiago Aparecido de Souza  
Engenheiro Civil - CREA: 233.416/D - MG.

Ricardo da Silva Paz  
Prefeito Municipal